

# Priebežná správa o postupe prác 1. časť

**Názov projektu:** NKP – Solivar Prešov - Rekonštrukcia objektu „Sklad soli“

**Kód ITMS:** 22130120054

**Prijímateľ/Objednávateľ:** Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenské technické múzeum Košice

**Zhotoviteľ:** DÚHA, a.s. Čapajevova 29, 080 01 Prešov

**Odovzdanie staveniska:** 24.10.2014

**Zahájenie prác:** 01.11.2014

**Stručný prehľad stavu stavebných prác na objektoch:**

**SO 01- HLAVNÝ OBJEKT- SKLAD SOLI**

**SO 02 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

**SO 03 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA – SPLAŠKOVÁ  
KANALIZÁCIA**

**SO 04 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA – DAŽDOVÁ  
KANALIZÁCIA**

**SO 05 – NN PRÍPOJKA**

**SO 06 – VEREJNÉ OSVETLENIE**

**SO 07 – SPEVNEJ PLOCHY**

**SO 08 – OPLOTENIE**

Stavebné práce v mesiaci október neboli realizované

**Komentár:** V 45.týždni zabezpečilo STM aktualizáciu neplatných vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom povolení pre prekopávky potoka, napojenia objektu na mestský vodovod a kanalizáciu. Stavebné práce sú v miernom omeškaní, je predpoklad, že toto omeškanie bude odstránené po nasadení dodatočných kapacít na stavbu.

**Percentuálny odhad doteraz vynaložených oprávnených výdavkov zo schváleného NFP:**

1 %

[Fotogaléria](#)











