

# Priebežná správa o postupe prác 1. časť

Piatok, 15 Február 2013

**Názov projektu:** Vedecko - technické centrum pre deti a mládež (I.etapa)

**Kód ITMS:** 22170120017

**Prijímateľ/Objednávateľ:** Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
Slovenské technické múzeum Košice

**Zhotoviteľ:** Skupina APS ALKON - ROPO SK

**Odovzdanie staveniska:** 11.2.2013

**Zahájenie prác:** 14.02.2013

**Stručný prehľad stavu stavebných prác na objektoch:** SO 01 Architektúra s profesiami  
Stavebné práce v mesiaci február začali búraním priečok.

**Komentár:** V roku 2012.STM Košice zabezpečilo vypratanie rekonštruovanej časti budovy a umožnilo prístup ku stavenisku pre zhotoviteľa cez pozemky patriace STM parcelné číslo č. Stavebné práce sú v miernom omeškaní, je predpoklad, že toto omeškanie bude odstránené po nasadení dodatočných kapacít na stavbu.

**Percentuálny odhad doteraz vynaložených oprávnených výdavkov zo schváleného NFP:**  
1 %

## [Fotogaléria](#)



